

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: Jurgen.Keustermans@aew.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5109498  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 07/12/2018

Klant / Opdrachtgever:  
AEW  
DIEPENBEKERWEG 11  
3500 HASSELT

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: APP 906 Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement  
Plaats onderzoek: NIEUW BRUGGE KAVEL 3B BRUGGE 8000  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 07/12/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/12/2043 Onderzoeker: SERLET KURT  
Eigendom van: Kies een item.  
Installateur: Kies een item.  
B.T.W.: Kies een item. ID-kaart :- Uitgereikt te :- Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: Kies een item. Teller nr.: maatschappij Stand I :- Stand II -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig  
Dienstsparing: 3x400V+N Max. beveiliging: 25A Hoofdbeveiliging: maatschappij Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 95 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 1,2 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 25A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 25A/30mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 0,98 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen:  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 18

1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker