

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW

BTV

Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 Bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 154/070212/11

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Heverlee
Nieuwstraat 541-547

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Pylemans

Adres: Heist op den Berg, Kleine Lomere

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 12 Feb 2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~aan~~ volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (APAB art. 262) (N.B. art. 291) (Voorschr. stroomloos)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - Wijziging - ~~Verloopig~~ - Verzuering - Type der lokalen: Dalapp Reddi

Begin werken: Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 v Bescherming van de aansluiting 40 A

Aardingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Geop

Type van de aardelektrode: luis - ~~baren~~ - ~~penpen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 4,3 Ohm; RI tot 21 MOhm

BESCHRIJVING: - Panelen / badkamer met verwarming
- verlichting met geflexst
- schema in bijlage

Vastgestelde inbreuken ~~en/of~~ geen

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12 Feb 2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beoogde uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening [Handwritten Signature]

De directeur, _____

Zekeringlijst elektrische installatie Kloosterhof cluster 6 dakappartement 1

- A. Vaatwas
- B. Wasmachine
- C. Droogkast
- D. Badkamer
- E. Stopcontacten living
- F. Stopcontacten gang + living
- G. Stopcontacten slaapkamers
- H. Stopcontacten werkblad keuken + dampkap
- I. Stopcontacten berging + wasplaats
- J. Microgolf + frigo
- K. Stopcontacten keuken
- L. Kelder
- M. Kookvuur
- N. Verlichting gang + slaapkamers
- O. Vloerstopcontacten
- P. Spots living + keuken + lp eetplaats + wc + berging
- Q. Nutstopcontacten + cv
- R. Voeding screens

Overzicht zekeringkast Kloosterhof cluster 6 dakappartement 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
20A	20A	20A	25A	16A	20A	16A	20A	16A
D - FF	D - FF							
30mA	30mA							
40A	40A							

