

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 58319
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@electrosven.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4832088 - 1/002
Voorl. verslagnr.:
Datum: 23/05/2017

Klant / Opdrachtgever:
ELECTRO SVEN
TER VOORT 198 A
2260 WESTERLO

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: KERSTRAAT 1/002 BERTEM 3060
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 22/05/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/05/2042 Onderzoeker: BOECKMANS KOEN
Eigendom van: -
Installateur: ELECTRO SVEN
B.T.W.: BE0889990539 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Aut.Maatsch. Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 95 mm²
Aardelektrode: type: Lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 2,07 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolati weerstand: > 10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☒ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

VASTSTELLINGEN – Nota (N) – Opmerking (O) – Inbreuk (I) – de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen inbreuken.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker