

3260657

EAN nr. : 4201924
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : ☒ Nieuwe / ☒ Uitbreiding / ☒ Voorlopig / ☒ Bestaande / ☒ Verzwaring / ☒ Splitsing meter / ☒ Spanningswijziging / ☒ Overdracht eigendom

Type der lokalen :

Plaats van onderzoek : Elckestraat 21 3090 overijse

Eigendom van :

Opdrachtgever :

Installateur :

BTW : 0881-840140 ID kaart : A. Le Coman Uitgereikt te : 180A 3090 overijse Datum : 03.02.2010

Onderzoeker : A. Le Coman Datum van onderzoek : 03.02.2010

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging Max 40A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : 40A Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : AVD aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 19 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 22 Algemene isolatieweerstand : 72 MΩ

Diff. schak. : algemene : 400/10/3A mA bijkomende : 400/10/0.3A mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen

Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde

Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

zie schema's

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

geen

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB:

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 03.02.2015 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

voor de directeur,
 de onderzoeker

[Handwritten signature]

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtsstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te verspreiden in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDEURS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/09/09/15D