



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechesiseesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. : met getal

Index : Dag : Kwh ; Nacht : Kwh

BTW of IK :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

EIGENAAR :

ADRES INSTALLATIE :

VERSLAG NR. :

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek : ; Aanvulling van verslag nr. : ; Type der lokalen : ;
Aard installatie : Nieuw - uitbreiding - wijziging - tijdelijk - Verzwaring -
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 ; Met - Zonder BA4 / BAS ; AREI art. 86 - 87 -
Aansluiting : Spanning : V ; Bescherming v/d aansluiting : A ; Alg. schakelaar: type: ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): ;
Netafkabel (type & sectie): ; mm² ; Aardverbindingssysteem: TT - IT ;
Type aardlektrode: Ius - baren - penen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aantal eindstroombanen : ; Spreidingsweerstand : ; Ohm ;
Aantal borden : ; Aantal eindstroombanen : ; Aantal eindstroombanen : ; Aantal eindstroombanen : ; Aantal eindstroombanen : ;
BESCHRIJVING: zie schema(s) in bijlage

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardlektrode : Ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstrom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : Ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: *geen*

3.2. OPMERKINGEN / NOTAS :

zie keerzijde: *v/d verbindingspunten waren nog niet aangepast*

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. RESULT :

De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeid en het (de) ééndraadschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

VISUM VAN DE VERDELER

CONTOLEORGANISME

HTK
VZW
2820 BONHEIDEN
Ludo Tshier

