

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 081080727107

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2350 Vosselaar
Burg. Stroobantlaan 15

EIGENAAR : Hendrickx - Van loon

Adres : Asterstraat 2

OPDRACHTGEVER : 2350 Vosselaar

Adres : _____

INSTALLATEUR : idem

Adres : _____

BTW of IK : 068 0024543 29

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 27/10/08 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Verzekering - overdracht eigendom: Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.1.85 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting autm 40 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS 40A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 7 ; Aantal eindstroombanen : 37 ; RA : 5 Ohm; RI tot > 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : Zie ééndraadschema + situatieplan

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
Nota. Verlichtingstoestellen, krukken + badkamermeubels niet geïnspecteerd	versie:
	gevestigde van de stroomverdeling:
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT	1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/10+12033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
	2. De installatie is niet conform.
	3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-03/2007

De directeur,