

ATECON vzw
 Britselei 94 - bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel: 03/770 75 14
 www.atecon.be / info@atecon.be



VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens :

Verslag N°: 200234 Datum onderzoek: 04/01/2016
 Agent-bezoeker: Paternoster Michaël Procedure: TP-E-01
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270 Keuring N°: 200022
 Type keuring: Indienstellingsonderzoek

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Roeselberg 2, Tielt-Winge
 Distributienetbeheerder: Inter-energa (via Infrac)
 Teller n°: te plaatsen
 Index teller: Dag: Nacht:
 EAN-code:
 Naam opdrachtgever: Adres opdrachtgever: Roeselberg 2, Tielt-Winge
 Naam eigenaar: Adres eigenaar: Roeselberg 2, Tielt-Winge
 Installateur:
 BTW-n° of ID:
 lokaal: Woning

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 3 x 400V + N Max. beveiliging: 4 x 40 A Meter - bord verbinding: EXVB 4 x 10 mm²
 Type electrode: Lus # verdeelborden: 1 # eindstroombanen: 26

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Icu:	Test:	x2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	4	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 26	A - Z	1,5mm ² , 2,5mm ² , 4mm ²
Algemeen # 26	A - Z	1,5mm ² , 2,5mm ² , 4mm ²

Metingen, proeven en visuele controles:

Directe aanraking: OK	Indirecte aanraking: OK	Alg. visuele controle: OK
Correcte schema's: OK	Equipotentiale verbindingen: OK	Vaste toestellen: NVT
2,39 Ohm	Alg. isolatieweerstand: 16,00 MOhm	Aardingscontinuïteit: OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 04/01/2041 (art. 271).
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de Ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen: Ééndraadschema's: JA Situatieschema's: JA Andere:

Voor de directeur, de agent-bezoeker
 Paternoster Michaël



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE: 0408.577.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

KEURING OK

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Extra opmerkingen :
aarding infrax 22,9ohm
Toestellen, meubels en verlichtingsarmaturen nog niet geplaatst.

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.