

App 02102

Resi. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☒ Wallonië : Tel.: 081 432 611

☐

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verlag nr.: P3500 144/001 Lid nr.: Aanvrager: Koen Trynau

Verantwoordelijke voor de werken: Naam, Voornaam: Koen Trynau
 Ident. Kaart nr.: 665 475 944
 BTW nr.: BE 665 475 944

Installatie: Naam, Voornaam:
 Adres: Bruggerstraat 55
 Post nr. + Stad: 2180 Tervuren
 Tel.: / /

Eigenaar of beheerder:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☐ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ overdracht		☐ Art	☐ Art	☒ ④ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	<u>54 144 886 000 65 92 183</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.	<u>75183210</u>	Meterstand dag: <u>1,5</u> nacht: <u>1,5</u>	☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐			
	Nominaal spanning: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐			
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐			
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4x 10</u> mm ² - Type: <u>KUB</u>			
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>7</u> Aantal eindstroombanen: <u>13</u>			
	☒ Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's

☒ Aardingsweerstand: 2,96 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 7 M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI

Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	<u>geen inbreuken vastgesteld</u>	Visum DNB:
☒ Nihil		<u>23/06/09</u>
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie	<u>verdukt nog te plaatsen</u>	Naam: <u>Antoine</u>
☐ Nihil		Visum:
Opmerkingen		
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 25/08/2008 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Admet Bont Agent nr.: 3500 Datum: 25/08/2008

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.