

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Andreas Wuytstraat 1 Bus 0204 , 8000 BRUGGE		
Eigendom van:	/		
Opdrachtgever:	IN-TEC, Populierstraat 72, 8800 ROESELARE		
Type lokalen:	Appartement	Distributienetbeheerder: EANDIS	
EAN-code installatie:	541 44		
Installateur:	IN-TEC		
BTWnr:	BE 0895 219 433	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Peter Neiryck		Datum onderzoek: 06/06/2017

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art270 Gelijkvormigheid/ingebruikname
Bijkomende info:	Bouwjaar na 01/10/1981
Herkeuring op:	/

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdverlichting:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4X10 mm ²	- Type:	XGB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm ²	Aardgeleider:	25 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI :	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	63 A	- DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	15	Aantal borden:	1	Tarief:	- Teller niet geplaatst -

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	2,63 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	38,7 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	/	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	/	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: 25 jaar na datum onderzoek <input type="checkbox"/> door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja Eendraadsschema's: Ja Andere: /	DE AGENT BEZOEKER:	Visum distributeur (art 270)

Visum controle organisme

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

ZIE SCHEMAS

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- A4 : Alle afdekplaatjes van de stopcontacten en schakelaars dienen terug geplaatst te worden na voltooiing van de pleister- en schilderwerken.
- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AD1 : Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- D : De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- M : Badkamer is nog niet afgewerkt: bad en/of douche nog te plaatsen.
- O : Keuken (en toestellen) zijn nog niet geplaatst.
- W : De elektrische installatie staat niet onder spanning. Goede werking van differentieels kon niet getest worden.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken