



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@uib-vincotte.be • www.uib-vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐

3

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: idem

BTW nr:

of identiteitskaartnr:

Stroomleverancier: Elitelabel

ADS 40A 300mA

Meter nr: _____ stand: _____

Wijze van meting: ☒ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: PO-11340635/2004

Lid nr:

Installatie: Naam: VO Bangle

Adres: Evolvementpark 92

9000 Gent

Datum onderzoek: 30/3/2007

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam:

Adres:

Aanvrager:

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: man

Omschrijving aansluiting: ondegewijs Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 6 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7

Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 11 Ohms Algemeen isolatieniveau: 120 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>zie schema</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

(geen teksten geplaatst)

De hoofddifferentieel was - ~~werd~~ - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 30/3/2032 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

nihil

KEURING GEZIEEN

10/5/7

De installatie moet vóór 30/3/2032 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Ryckaert 1134